

निर्माण

1. अपूर्ण निर्माण कार्य की कार्यवार समीक्षा ।

अनुसूचित जनजाति छात्रावास भवन के निर्माण कार्यों की जानकारी

माह 14 फरवरी 13 की स्थिति में

क्र	छात्रावास आश्रम का नाम	स्वीकृत वर्ष	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	प्राप्त आवंटन	निर्माण एजेन्सी को प्रदाय राशि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति	अति. आवंटन की आवश्यकता	निर्माण एजेन्सी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्री. मे.बालक छात्रावास टामोटी	2003-04	22.40	22.40	7.00	4.40	नींव स्तर पर बंद	—	PWD (PIU)
2	प्री. बालक छात्रावास कुकड़ेश्वर	2009-10	60.00	60.00	60.00	12.00	कुर्सी स्तर पर बंद	—	PWD
	योग :-		82.40	82.40	67.00	16.40			

नोट :-

1. भूमि विवाद के कारण वर्तमान में टामोटी छात्रावास भवन निर्माण का कार्य बंद है। आयुक्त आदिवासी विकास म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 22354-55/22.10.12 के द्वारा भवन निर्माण के लिये पीआईयू को निर्माण एजेन्सी नियुक्त किया गया है। जिसके सम्बन्ध में कलेक्टर महोदय के पत्र क्र./3792 दि. 11.12.12 के द्वारा संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग (पीआईयू) को निर्माण एजेन्सी नियुक्त कर कार्य शीघ्र प्रारंभ करने हेतु लिखा गया है।
2. बालक छात्रावास कुकड़ेश्वर में निर्माणाधीन स्थल की भूमि को खेल मैदान की भूमि बताकर निर्माण कार्य में क्षति पहुंचाई गई है, आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेशानुसार पुनः कार्य प्रारंभ कराने की कार्यवाही की जा रही है।

जिला संयोजक
आदिम जाति कल्याण विभाग
जिला नीमच

वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजनानर्गत कराये गये कार्यो की जानकारी

क्र.	प्राप्त आवंटन	स्वीकृत कार्य का नाम एवं स्थान	कार्य का विवरण	कार्य हेतु स्वीकृत राशि	कार्य पर व्यय राशि	कार्य की वर्तमान स्थिति
			5	6	7	8
1	6.59	अथवा बुर्जुग	अजजा बस्ती में सी.सी.रोड़	2.00	2.00	पूर्ण
2		चक ब्लाक (सुठोली)	अजजा बस्ती में सी.सी.रोड़	2.00	2.00	पूर्ण
3		मेढकी	अजजा बस्ती में सी.सी.रोड़	0.99	0.99	पूर्ण
4		बरलाका खेड़ा	अजजा बस्ती में सी.सी.रोड़	1.60	1.60	पूर्ण
				6.59	6.59	

वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की जानकारी

जनवरी 13 की स्थिति में

क्र.	प्राप्त आवंटन	स्वीकृत कार्य का नाम एवं स्थान	कार्य का विवरण	कार्य हेतु स्वीकृत राशि	कार्य पर व्यय राशि	कार्य की वर्तमान स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11.49	उपरेड़ा	अजजा बस्ती में सी.सी.रोड़	1.00	1.00	पूर्णता पर	-
2		मांडा	अजजा बस्ती में सी.सी.रोड़	1.50	1.50	पूर्ण	-
3		कासबी	अजजा बस्ती में सी.सी.रोड़	2.00	0.80	कार्य प्रारंभ	-
4		रूपपुरा	अजजा बस्ती में सी.सी.रोड़	2.00	1.87	पूर्ण	सीसी जारी होना शेष
5		चौकडी	अजजा बस्ती में सी.सी.रोड़	1.00	1.00	प्रारंभ	-
6		मुण्डला	अजजा बस्ती में सी.सी.रोड़	2.00	1.87	प्रारंभ	
7		मजिरिया	अजजा बस्ती में सी.सी.रोड़	2.00	1.00	प्रारंभ	
				11.50	9.04		

नोट:- शेष राशि की स्वीकृति की कार्यवाही जारी है।



जिला संयोजक
आदिम जाति कल्याण विभाग
जिला नीमच

वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत प्राप्त दावे एवं निराकरण की अद्यतन प्रगति (संशोधित प्रपत्र)

जिला :-नीमच माह – 31.1.2013 की स्थिति में

क्र.	जिल I	विवरण	कुल प्राप्त दावे	वन अधिकार समितियों द्वारा सत्यापित दावे	ग्राम सभा द्वारा संकल्प पारित	उपखं ड स्तर समिति द्वारा संकल्प पारित	जिला स्तरीय समिति द्वारा अंतिम विनिश्चय/निर्णित प्रकरण			हक प्रमाण पत्र वितरण करने हेतु तैयार दावों की संख्या	वितरि त हक प्रमाण पत्र	लंबित प्रकरण	वितरित हक प्रमाण पत्र (भूमि हैक्टेयर में)
							निरस्त	स्वीकृत	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	-	व्यक्तिगत दावे											-
		अ. जनजाति के दावे	534	534	534	534	63	471	534	0	471	0	297.805
		ब. अन्य परम्परागत निवासियां के दावे	65	65	65	65	65	0	65	0	0	0	-
		योग (व्यक्तिगत दावे)	599	599	599	599	128	471	599	0	471	0	297.805
		सामुदायिक दावे											-
	-	अ. जनजाति के दावे	48	48	48	48	28	20	48	0	20	0	-
		ब. अन्य परम्परागत निवासियां के दावे	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		योग (सामुदायिक दावे)	48	48	48	48	28	20	48	0	20	0	-
		महायोग	647	647	647	647	156	491	647	0	491	0	297.805

जिला सयाजक
आदिम जाति कल्याण विभाग
जिला नीमच